



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
DISTRITO: HUAJUAPAN  
PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES	
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC		
<b>OBRAS RAMO 33 FONDO III</b>																						
01	FAISM-039-248/2017-A	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	1 OBRA	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION DIRECTA 02	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 456,959.70	\$ 43,040.30	100%	91.39	TERMINADA	
02	FAISM-039-249/2017-A	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	1 OBRA	ADMNISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMNISTRACION DIRECTA	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%	0.00	HACE FALTA FLETE PARA EL ASFALTO DE LA PLANTA A HJ.	
03	FAISM-039-036/2017-C	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	AGENCIA RANCHO DOLORES			DIRECTA	AGUA P	1 OBRA	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION DIRECTA 14	\$ -	\$ -	\$ 269,707.50	\$ 29,967.50	\$ 299,675.00	\$ 299,673.25	\$ 1.75	50%	100.00	OBRA EN PROCESO	
04	FAISM-039-066/2017-C	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	AGENCIA SANTA MARIA AYU			DIRECTA	AGUA P	1 TANQUE	ADJUDICACION DIRECTA	LUIS HERRERA GOMEZ	CTO/FAISM-039-066/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 189,000.00	\$ 21,000.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	100%	0.00	TERMINADA E INAUGURADA, TRAMITAN ESTIMACION Y FINIQUITO	
05	FAISM-039-079/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	AGENCIA VISTA HERMOSA			DIRECTA	AGUA P	587.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	HERMINIO MOTESINOS GONZALEZ	CTO/FAISM-039-079/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 599,305.27	\$ 66,590.00	\$ 665,895.27	\$ -	\$ 665,895.27	100%	0.00	TERMINADA E INAUGURADA, TRAMITAN ESTIMACION Y FINIQUITO	
06	FAISM-039-082/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO EL TANQUE)	FRACCIONAMIENTO EL TANQUE			DIRECTA	D SANIT	231 ML	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MARCIANO ESTEBAN GONZALEZ CANTORAL	CTO/FAISM-039-082/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 348,981.90	\$ 38,776.00	\$ 387,757.90	\$ 199,800.65	\$ 187,957.25	100%	51.53	TERMINADA E INAUGURADA, EN REVISION TRAMITES DE FINIQUITO	
07	FAISM-039-122/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE RIO SUCHIATE (COL. REFORMA 2DA SECCION)	COL. REFORMA 2DA. SECCION			DIRECTA	ELECTRIF	3 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-122/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 108,000.00	\$ 12,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	80%	0.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES	
08	FAISM-039-139/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS PALMAS)	COL. LAS PALMAS			DIRECTA	ELECTRIF	6 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-139/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 180,900.00	\$ 20,100.00	\$ 201,000.00	\$ -	\$ 201,000.00	85%	0.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES	
09	FAISM-039-162/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. FEDERALISMO)	COL. FEDERALISMO			DIRECTA	ELECTRIF	4 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-162/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 184,500.00	\$ 20,500.00	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	95%	0.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES	
010	FAISM-039-217/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE BARTOLO REYES)	COLONIA DEL MAESTRO			DIRECTA	ELECTRIF	4 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-217/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 220,500.00	\$ 24,500.00	\$ 245,000.00	\$ -	\$ 245,000.00	85%	0.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES, FALTA UNA RETENIDA Y TRANSFORMADOR	
011	FAISM-039-222/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	COL. DEL VALLE			DIRECTA	ELECTRIF	4 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-222/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 169,200.00	\$ 18,800.00	\$ 188,000.00	\$ -	\$ 188,000.00	30%	0.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES.	
012	FAISM-039-010/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	AGENCIA HACIENDA EL CARMEN			DIRECTA	D SANIT	114.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	CTO/FAISM-039-010/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 130,500.00	\$ 14,500.00	\$ 145,000.00	\$ 43,500.00	\$ 101,500.00	100%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA	
013	FAISM-039-035/2017-C	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL CASTILLO			DIRECTA	AGUA P	3 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ENRIQUE HERNANDEZ BAZAN	CTO/FAISM-039-034/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 630,000.00	\$ 70,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	100%	30.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES, SE PROGRAMA INAUGURACION.	
014	FAISM-039-100/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACC. LAS PALMAS TERCERA SECCION)	FRACC. LAS PALMAS TERCERA SECCION			DIRECTA	D SANIT	216 ML	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA FLECHADOR DEL SOL, S.D.R.L. DE C.V.	CTO/FAISM-039-100/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 20,000.00	\$ 200,000.00	\$ 60,000.00	\$ 140,000.00	95%	30.00	TERMINADA, TRAMITA SU ESTIMACION	
015	FAISM-039-104/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SANTA FE)	COLONIA SANTA FE			DIRECTA	ELECTRIF	02 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-104/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 166,500.00	\$ 18,500.00	\$ 185,000.00	\$ -	\$ 185,000.00	30%	0.00	OBRA EN PROCESO, EL CONTRATISTA NO SOLICITO ANTICIPO	
016	FAISM-039-149/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA SAN MATEO			DIRECTA	D SANIT	104.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	JAVIER ANTONIO PEREZ PEREZ	CTO/FAISM-039-149/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 202,500.00	\$ 22,500.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ -	100%	100.00	TERMINADA	



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
DISTRITO: HUAJUAPAN  
PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
017	FAISM-039-152/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SALTO DEL AGUA			DIRECTA	AGUA P	360.5 ML	ADJUDICACION DIRECTA	VICTOR VARGAS HERNANDEZ	CTO/FAISM-039-152/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 15,000.00	\$ 150,000.00	\$ 45,000.00	\$ 105,000.00	100%	30.00	TERMINADA
018	FAISM-039-261/2017-C	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA	FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS			DIRECTA	AGUA P	1 POZO	ADJUDICACION DIRECTA	LUIS FERNANDO MARTINEZ MENDEZ	CTO/FAISM-039-261/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 936,000.00	\$ -	\$ 936,000.00	\$ -	\$ 936,000.00	50%	0.00	OBRA INICIADA, AUN NO RECIBE NINUN TIPO DE PAGO
019	FAISM-039-050/2017-A	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGENCIA TABACO			DIRECTA	AGUA P	1 TANQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION 04	\$ -	\$ -	\$ 103,500.00	\$ 11,500.00	\$ 115,000.00	\$ 112,085.77	\$ 2,914.23	50%	97.47	OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE PAGO
020	FAISM-039-106/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. JOSE LOPEZ ALAVEZ)	COL. JOSE LOPEZ ALAVEZ			DIRECTA	D SANIT	130.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-106/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 483,041.16	\$ 22,000.00	\$ 505,041.16	\$ 151,512.00	\$ 353,529.16	75%	30.00	OBRA CON AVANCE CONSIDERABLE, SE TRAMITA SU PAGO DE ESTIMACION
021	FAISM-039-114/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. PRESIDENTE JUAREZ)	COL. PRESIDENTE JUAREZ			DIRECTA	AGUA P	450.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-114/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 306,000.00	\$ 34,000.00	\$ 340,000.00	\$ -	\$ 340,000.00	95%	0.00	OBRA CON AVANCE, AUN NO LIBERAN EL ANTICIPO
022	FAISM-039-126/2017-C	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. INSURGENTES)	COL. INSURGENTES			DIRECTA	AGUA P	1 SISTEMA	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN	CTO/FAISM-039-126/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 402,000.00	\$ 28,000.00	\$ 430,000.00	\$ -	\$ 430,000.00	0%	0.00	OBRA CON PROBLEMAS, NO LIBERAN EL SITIO, ALEGAN QUE TIENE DUEÑO.
023	FAISM-039-131/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACC. LAS FLORES)	FRACC. LAS FLORES			DIRECTA	D SANIT	48.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	IVAN EDILBERTO LOPEZ VELASCO	CTO/FAISM-039-131/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 322,544.21	\$ 35,838.00	\$ 358,382.21	\$ -	\$ 358,382.21	98%	0.00	OBRA EN TERMINO, SE TRAMITA ESTIMACION 1 EN TESORERIA
024	FAISM-039-142/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	NUCLEO RURAL UNIVERSITARIO			DIRECTA	D SANIT	339.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	JORGE ANTONIO RIOS ABASCAL	CTO/FAISM-039-142/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 432,000.00	\$ 48,000.00	\$ 480,000.00	\$ 144,000.00	\$ 336.00	85%	30.00	OBRA EN PROCESO, POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO AVANZA
025	FAISM-039-166/2017-A	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. SAN PEDRO LOS PINOS)	COL. SAN PEDRO LOS PINOS			DIRECTA	AGUA P	60.00 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION DIRECTA 09	\$ -	\$ -	\$ 17,100.00	\$ 1,900.00	\$ 19,000.00	\$ 18,858.40	\$ 141.60	0%	99.25	EN PROCESO
026	FAISM-039-181/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JALISCO Y PROL. DE JALISCO (COL. SANTA ROSA 1ERA SECCION)	COL. SANTA ROSA 1ERA SECCION			DIRECTA	AGUA P	1 OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	N.A.	CTO/FAISM-039-181/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 4,000.00	\$ 40,000.00	\$ 39,655.19	\$ 44.81	0%	99.14	EN PROCESO
027	FAISM-039-188/2017-A	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAZAHUATES (COL. MILITAR)	COL. MILITAR			DIRECTA	AGUA P	160.00 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION 08	\$ -	\$ -	\$ 56,700.00	\$ 6,300.00	\$ 63,000.00	\$ 62,997.52	\$ 2.48	95%	100.00	EN PROCESO
028	FAISM-039-200/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. MONTE ALBAN)	COL. MONTE ALBAN			DIRECTA	AGUA P	195.85 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION DIRECTA 06	\$ -	\$ -	\$ 94,500.00	\$ 10,500.00	\$ 105,000.00	\$ 103,802.79	\$ 1,197.21	100%	98.86	TERMINADA
029	FAISM-039-213/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. REFORMA 1ERA SECCION)	COL. REFORMA 1ERA SECCION			DIRECTA	D SANIT	101.00 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION 07	\$ -	\$ -	\$ 94,500.00	\$ 10,500.00	\$ 105,000.00	\$ 104,898.19	\$ 101.81	95%	99.90	EN PROCESO
030	FAISM-039-167/2017-A	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	COL. ANTONIO DE LEON			DIRECTA	AGUA P	558.00 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION DIRECTA 11	\$ -	\$ -	\$ 135,000.00	\$ 15,000.00	\$ 150,000.00	\$ 143,166.00	\$ 6,834.00	30%	95.44	EN PROCESO
031	FAISM-039-179/2017-A	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COL. HECTOR ALVARADO HERRERA			COMPL	ALUMB P	6 POSTES	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A.	ADMINISTRACION DIRECTA 03	\$ -	\$ -	\$ 26,910.00	\$ 2,990.00	\$ 29,900.00	\$ 15,775.35	\$ 14,124.65	100%	52.76	TERMINADA
032	-	2 % PRODIM	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			PRODIM	PRODIM		ADJUDICACION DIRECTA	N.A.	-	\$ -	\$ -	\$ 922,556.90	\$ -	\$ 922,556.90	\$ -	\$ -	0%	0.00	NO SE HA EJERCIDO NADA
033	-	3 % GASTOS INDIRECTOS	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			INDIRECT	INDIRECT		ADJUDICACION DIRECTA	N.A.	-	\$ -	\$ -	\$ 1,383,835.33	\$ -	\$ 1,383,835.33	\$ -	\$ -	70%	0.00	EJERCIDO PARCIALMENTE
034	FAISM-039-075/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	SAUCITLAN DE MORELOS			DIRECTA	ELECTRIF	12 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ROCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-075/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 621,000.00	\$ 69,000.00	\$ 690,000.00	\$ 207,000.00	\$ 483,000.00	60%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA, EN REVISION SUS ESTIMACIONES
035	FAISM-039-004/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA	ACATLIMA			DIRECTA	ELECTRIF	06 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-004/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 301,500.00	\$ 33,500.00	\$ 335,000.00	\$ 110,500.00	\$ 224,500.00	100%	32.99	FALTA LIBRANZA E INAUGURACION



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
DISTRITO: HUAJUAPAN  
PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
036	FAISM-039-046/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL RINCON			DIRECTA	ELECTRIF	2 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-046/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 136,000.00	\$ 9,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 145,000.00	30%	30.00	EN PROCESO, FALTA SU LIBRANZA
037	FAISM-039-055/2017-C	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	AGENCIA SAN MIGUEL PAPALUTLA			DIRECTA	ELECTRIF	7 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-055/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 342,000.00	\$ 38,000.00	\$ 380,000.00	\$ 114,000.00	\$ 266,000.00	100%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA, TRAMITA SU ESTIMACION
038	FAISM-039-064/2017-C	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	SAN SEBASTIAN PROGRESO			DIRECTA	D PLUV	1 OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-064/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 621,000.00	\$ 69,000.00	\$ 690,000.00	\$ 207,000.00	\$ 483,000.00	65%	30.00	OBRA EN PROCESO, EN TRAMITE EL PAGO DE ESTIMACION
039	FAISM-039-203/2017-C	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (FRACC. PEDREGAL DE SAN ANGEL)	FRACC. PEDREGAL DE SAN ANGEL			DIRECTA	ELECTRIF	413.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	ARNULFO ALFREDO GONZALEZ LUJAN	CTO/FAISM-039-203/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 418,500.00	\$ 46,500.00	\$ 465,000.00	\$ 139,500.00	\$ 325,500.00	80%	30.00	OBRA INICIADA, FALTA EL PAGO DE ESTIMACION
040	FAISM-039-159/2017-C	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	SAN DIEGO			DIRECTA	D PLUV	12.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	MONTZERRAT GOROSTEGUI RIVERA	CTO/FAISM-039-159/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 25,000.00	\$ 250,000.00	\$ 74,982.63	\$ 175,017.37	60%	29.99	OBRA QUE POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES NO CONTINUA.
041	FAISM-039-199/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. AVIACION 1RA. SECCION)	COL. AVIACION 1RA. SECCION			DIRECTA	ELECTRIF	02 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	NOE FAUSTO MONTAÑO RAMIREZ	CTO/FAISM-039-199/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 139,500.00	\$ 15,500.00	\$ 155,000.00	\$ 46,500.00	\$ 108,500.00	85%	30.00	FALTA CAMBIAR EL TRANSFORMADOR Y LIBRANZA
042	FAISM-039-237/2017-C	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS AMERICAS)	COLONIA LAS AMERICAS			DIRECTA	ELECTRIF	05 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ROCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LECTRICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-237/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 256,500.00	\$ 28,500.00	\$ 285,000.00	\$ -	\$ 285,000.00	100%	30.00	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION, TRAMITA SU ESTIMACION
043	FAISM-039-177/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. S.A.R.H.A.C.)	COLONIA LA S.A.R.H.A. C.			DIRECTA	ELECTRIF	1 OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-177/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 25,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	25%	0.00	SOLO SE HAN HECHO ADQUISICIONES, POR FALTA DE ANTICIPO EL CONTRATISTA AUN NO INICIA FISICAMENTE
044	FAISM-039-072/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	AGENCIA SANTA TERESA			DIRECTA	ELECTRIF	17 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	KOIKIA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-072/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 975,000.00	\$ -	\$ 975,000.00	\$ 292,425.45	\$ 682,574.55	100%	30.00	TERMINADA, FALTA LIBRANZA, SE SOLICITO INGRESO SU ESTIMACION.
045	FAISM-039-016/2017-C	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL MOLINO			DIRECTA	AGUA P	1975.50 ML	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE SALAS RAMIREZ	CTO/FAISM-039-016/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 1,168,173.67	\$ -	\$ 1,168,173.67	\$ -	\$ 1,168,173.67	100%	0.00	TERMINADA
046	FAISM-039-030/2017-C	CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA	LLANO GRANDE			DIRECTA	AGUA P	1 SISTEMA	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS	CTO/FAISM-039-030/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 405,000.00	\$ -	\$ 405,000.00	\$ -	\$ 405,000.00	0%	0.00	POR FALTA DE ANTICIPO EL CONTRATISTA AUN NO INICIA
047	FAISM-039-262/2017-C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	1 OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	C3 DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-262/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 531,938.00	\$ -	\$ 531,938.00	\$ -	\$ 531,938.00	70%	0.00	OBRA EN PROCESO DE INICIO, AUN NO TIENE ANTICIPO
048	FAISM-039-148/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	EL ROSARIO			DIRECTA	D SANIT	450.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	REYES DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-148/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 575,204.27	\$ 64,000.00	\$ 639,204.27	\$ 191,761.28	\$ 447,442.99	98%	30.00	TERMINADA EN ESPERA DE FECHA DE INAUGURACION
049	FAISM-039-147/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL ROSARIO			DIRECTA	ELECTRIF	3 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	NOE FAUSTO MONTAÑO RAMIREZ	CTO/FAISM-039-147/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 166,500.00	\$ 18,500.00	\$ 185,000.00	\$ 55,500.00	\$ 129,500.00	70%	30.00	OBRA CON AVANCE CONSIDERABLE, SE TRAMITA SU PAGO DE ESTIMACION
050	FAISM-039-216/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA DEL MAESTRO			DIRECTA	D SANIT	288.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	MIGUEL ANGEL CEDILLO MONTAÑO	CTO/FAISM-039-216/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 366,850.00	\$ 33,000.00	\$ 399,850.00	\$ 119,955.00	\$ 279,895.00	100%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA
051	FAISM-039-068/2017-C	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	YUXICHI			DIRECTA	ELECTRIF	7 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ARNULFO ALFREDO GONZALEZ LUJAN	CTO/FAISM-039-068/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 50,000.00	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 350,000.00	85%	30.00	OBRA EN PROCESO, EL CONTRATISTA REQUIERE DEL PAGO DE OTRA ESTIMACION
052	FAISM-039-047/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO	RANCHO SOLANO			DIRECTA	D SANIT	511.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	DISEÑO, EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-047/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 1,406,925.00	\$ 96,500.00	\$ 1,503,425.00	\$ -	\$ 1,503,425.00	100%	0.00	OBRA EN PROCESO DE TERMINACION, AL CONTRATISTA AUN NO SE LE HACE NINGUN PAGO


**RELACION DE OBRAS 2017**

 MUNICIPIO: **HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN**  
 DISTRITO: **HUAJUAPAN**  
 PERIODO: **ENERO 2018**

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
053	FAISM-039-144/2017-C	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACC. JARDINES DEL SUR)	FRACC. JARDINES DEL SUR			DIRECTA	D SANIT	37.80 ML	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES TABAY S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-144/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 360,000.00	\$ 40,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	70%	0.00	OBRA EN PROCESO DE INICIO, EL CONTRATISTA AUN NO TIENE ANTICIPO
054	FAISM-039-182/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES JALISCO Y PROL. DE JALISCO (COL. SANTA ROSA 1ERA SECCION)	SANTA ROSA 1ERA SECCION			DIRECTA	D SANIT	77.00 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ADMINISTRACION 09	\$ -	\$ -	\$ 108,000.00	\$ 12,000.00	\$ 120,000.00	\$ 119,873.85	\$ 126.15	0%	99.89	EN PROCESO
055	FAISM-039-271/2017-C	CONSTRUCCION DE VADO	COL. MIRAVALLE			DIRECTA	D PLUV	18.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	RAMON MEZA MONTES	CTO/FAISM-039-271/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 20,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%	30.00	EN ESPERA DEL SUMINISTO DE TUBERIA
056	FAISM-039-253/2017-AD	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION			DIRECTA	D SANIT	509.00 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ADMINISTRACION DIRECTA 01	\$ -	\$ -	\$ 612,000.00	\$ -	\$ 612,000.00	\$ 611,662.45	\$ 337.55	40%	99.94	EN PROCESO
057	FAISM-039-268/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (AGENCIA SANTA MARIA XOCHITLAPILCO)	SANTA MARIA XOCHITLAPILCO			DIRECTA	ELECTRIF	17 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ARNULFO ALFREDO GONZALEZ LUJAN	CTO/FAISM-039-268/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 540,000.00	\$ 60,000.00	\$ 600,000.00	\$ 180,000.00	\$ 420,000.00	90%	30.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES
058	FAISM-039-272/2017-C	CONSTRUCCION DE POZO NORIA PARA AGUA POTABLE	LA JUNTA			DIRECTA	AGUA P	17 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ERIC VENE SANCHEZ SALAZAR	CTO/FAISM-039-272/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 673,200.00	\$ 74,800.00	\$ 748,000.00	\$ -	\$ 748,000.00	45%	0.00	EN REVISION ESTIMACION 1
059	FAISM-039-051/2017-C	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO YOSOCUTA			DIRECTA	AGUA P	574.16	ADJUDICACION DIRECTA	RAMON MEZA MONTES	CTO/FAISM-039-051/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 333,500.00	\$ -	\$ 333,500.00	\$ -	\$ 333,500.00	0%	0.00	FALTA LIBERAR EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE, EL CONTRATISTA AUN SIN ANTICIPO
060	FAISM-039-087/2017-AD	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	HEROES DE LA INDEPENDENCIA			DIRECTA	D SANIT	120.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	VICTOR ALOSO RAMIREZ FLORES	CTO/FAISM-039-087/2017-AD	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 20,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	100%	0.00	TERMINADA E INAUGURADA, SIN PAGO INGRESADO EST 1 Y FINIQUITO
061	FAISM-039-089/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. SAN MIGUEL)	COL. SAN MIGUEL			DIRECTA	D SANIT	502.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	MIGUEL ANGEL CARCAMO BELLO	CTO/FAISM-039-089/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 585,000.00	\$ 65,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	70%	0.00	EN PROCESO
062	FAISM-039-138/2017-C	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE (COL. EL CALVARIO)	COL. EL CALVARIO			DIRECTA	AGUA P	1 TANQUE	ADJUDICACION DIRECTA	VLADIMIR VILLAREAL VILLAREAL	CTO/FAISM-039-138/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 480,000.00	\$ 35,000.00	\$ 515,000.00	\$ -	\$ 515,000.00	65%	30.00	EN PROCESO
063	FAISM-039-225/2017-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LAS CALLES SANTA CLARA Y SANTA ANA (COL. SANTA ISABEL)	SANTA ISABEL			COMPL	PAV	74.30 ML	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ	CTO/FAISM-039-225/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 480,000.00	\$ 120,000.00	\$ 600,000.00	\$ 180,000.00	\$ 420,000.00	97%	30.00	FALTA PINTURA EN GUARNICIONES, EN TOPE Y SELLADO DE JUNTAS, ESTIMACION 1 EN CORRECCION
064	FAISM-039-269/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO DE JUSTICIA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN			DIRECTA	AGUA P	2 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ARNULFO ALFREDO GONZALEZ LUJAN	CTO/FAISM-039-269/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 118,500.26	\$ 281,499.74	100%	30.00	ESPERA LA LIBRANZA Y DOCUMENTACION LEGAL
065	FAISM-039-270/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE JUSTICIA	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			DIRECTA	AGUA P	1000.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE SALAS RAMIREZ	CTO/FAISM-039-270/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 765,000.00	\$ -	\$ 765,000.00	\$ -	\$ 765,000.00	0%	0.00	EN PROCESO
066	FAISM-039-172/217-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (COL. ALTA VISTA DE JUAREZ)	COL. ALTA VISTA DE JUAREZ			COMPL	PAV	80.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ	CTO/FAISM-039-172/217-C	\$ -	\$ -	\$ 480,000.00	\$ 120,000.00	\$ 600,000.00	\$ 180,000.00	\$ 420,000.00	40%	30.00	EN PROCESO
067	FAISM-039-273/2017-C	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS DE MI PATRIA"; CLAVE 20DJN0478D	SANTA TERESA			COMPL	COMEDOR	80.00 M2	ADMINISTRACION DIRECTA	H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	ADMINISTRACION DIRECTA 13	\$ -	\$ -	\$ 265,000.00	\$ -	\$ 265,000.00	\$ 264,023.84	\$ 976.16	40%	99.63	EN PROCESO
068	FAISM-039-028/2017-C	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LAS ANIMAS)	LAS ANIMAS			DIRECTA	AGUA P	1 OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE GUADALUPE BARBOSA BARRAGAN	CTO/FAISM-039-028/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 830,622.93	\$ 92,291.44	\$ 922,914.37	\$ -	\$ 922,914.37	0%	0.00	EN PROCESO
069	FAISM-039-274/2017-C	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	RANCHO JESUS			DIRECTA	D PLUV	3.40 ML	ADJUDICACION DIRECTA	REBECA RAMIREZ REYES	CTO/FAISM-039-274/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 253,800.00	\$ 28,200.00	\$ 282,000.00	\$ -	\$ 282,000.00	65%	0.00	EN PROCESO



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
DISTRITO: HUAJUAPAN  
PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
070	FAISM-039-060/2017-C	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO	SAN PEDRO YODOYUXI			DIRECTA	D SANIT	234.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE LUIS RAMIREZ ALVERDIN	CTO/FAISM-039-060/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 540,000.00	\$ 60,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	95%	0.00	EN PROCESO
071	FAISM-039-175/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. CUAUHEMOC)	COL. CUAUHEMOC			DIRECTA	ELECTRIF	3 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	NOE FAUSTO MONTAÑO RAMIREZ	CTO/FAISM-039-175/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 18,000.00	\$ 180,000.00	\$ 54,000.00	\$ 126,000.00	90%	30.00	EN PROCESO, FALTA LA LIBRANZA
072	FAISM-039-291/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TAMPICO	COL. SANTA ROSA 1RA SECCION			DIRECTA	ELECTRIF	3 POSTES	ADJUDICACION DIRECTA	ELSA SOLEDAD HERRERA ESPERANZA	CTO/FAISM-039-291/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 252,000.00	\$ 28,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	0%	0.00	EN PROCESO DE INICIO, POR FALTA DE ANTICIPO.
073	FAISM-039-045/2017-C	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	RANCHO REYES			COMPL	COMEDOR	1 OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	SERGIO MARTINEZ CRUZ	CTO/FAISM-039-045/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00	\$ -	\$ 330,000.00	\$ -	\$ 330,000.00	30%	0.00	EN PROCESO
074	FAISM-039-283/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA LA JOYA)	COLONIA LA JOYA			DIRECTA	D SANIT	301.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS	CTO/FAISM-039-283/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 601,909.20	\$ 66,878.80	\$ 668,788.00	\$ -	\$ 668,788.00	35%	0.00	EN PROCESO
075	FAISM-039-092/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	LOS PINOS 2A. SECCION (COLONIA)			DIRECTA	D SANIT	507.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	CRAKEN CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	CTO/FAISM-039-092/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 724,500.00	\$ 80,500.00	\$ 805,000.00	\$ -	\$ 805,000.00	30%	30.00	EN PROCESO
076	FAISM-039-284/2017-C	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	FIDEPAL (COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO)			DIRECTA	D SANIT	373.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	MARIA GUADALUPE REYES NAVA	CTO/FAISM-039-284/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 594,000.00	\$ 66,000.00	\$ 660,000.00	\$ 198,000.00	\$ 462,000.00	100%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA. ESTIMACION EN PROCESO DE REVISION
077	FAISM-039-282/2017-A	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	COL. LAZARO CARDENAS 2a SECCION			DIRECTA	D SANIT	542.00 ML	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CRAKEN CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	CTO/FAISM-039-282/2017-A	\$ -	\$ -	\$ 1,157,400.00	\$ 128,600.00	\$ 1,286,000.00	\$ -	\$ 1,286,000.00	30%	30.00	EN PROCESO
078	FAISM-039-289/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	AGENCIA LA ESTANCIA			DIRECTA	D SANIT	1137.6 ML	INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CRAKEN CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	CTO/FAISM-039-289/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 1,567,593.00	\$ 174,177.00	\$ 1,741,770.00	\$ 522,531.00	\$ 1,219,239.00	80%	30.00	EN PROCESO
079	FAISM-039-113/2017-A	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL (COL. NIÑOS HEROES)	COL. NIÑOS HEROES			DIRECTA	D PLUV	198.00 ML	ADMINISTRACION DIRECTA	N.A	ADMINISTRACION 05	\$ -	\$ -	\$ 1,338,000.00	\$ -	\$ 1,338,000.00	\$ 1,311,094.98	\$ 26,905.02	80%	97.99	EN PROCESO
080	FAISM-039-287/2017-C	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL (COL. LOS PRESIDENTES SEGUNDA SECCION)	COL. LOS PRESIDENTES SEGUNDA SECCION			DIRECTA	D PLUV	13.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	HF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-287/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 392,040.00	\$ 43,560.00	\$ 435,600.00	\$ -	\$ 435,600.00	30%	30.00	EN PROCESO
081	FAISM-039-288/2017-C	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. EL PARAISO)	COL. EL PARAISO			DIRECTA	AGUA P	1 SISTEMA	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE SALAS RAMIREZ	CTO/FAISM-039-288/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 495,000.00	\$ 55,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	100%	0.00	TERMINADA TRAMITA SUS PAGOS
082	FAISM-039-278/2017-C	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	SAN FRANCISCO YOSOCUTA			COMPL	PAV	80.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	MARIA GUADALUPE REYES NAVA	CTO/FAISM-039-278/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 675,000.00	\$ 75,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 843,750.00	30%	0.00	EN PROCESO
083	FAISM-039-277/2017-C	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	SANTA MARIA XOCHITLAPILCO			COMPL	PAV	100.00 ML	ADJUDICACION DIRECTA	HERMINIO MOTESINOS GONZALEZ	CTO/FAISM-039-277/2017-C	\$ -	\$ -	\$ 648,000.00	\$ 72,000.00	\$ 720,000.00	\$ -	\$ 720,000.00	10%	0.00	OBRA EN PROCESO DE INICIO.
084	IO-820039998.E41-2017	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GUADALUPE VICTORIA	SANTA MARIA XOCHITLAPILCO			COMPL	PAV	1 OBRA	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA DIKATAR S.A. DE C.V.	CTO/FAISM-039-/2017-C	\$ -	\$ 1,359,360.00	\$ 1,359,360.00	\$ -	\$ 2,718,720.00	\$ -	\$ 2,718,720.00	10%	0.00	EN PROCESO
085	FAISM-039-244/2017-AD	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA	SANTA ROSA 1ERA SECCION			DIRECTA	AGUA P	01 POZO	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO LOPEZ CUEVAS	CTO/FAISM-039-244/2017-AD	\$ -	\$ -	\$ 795,086.69	\$ -	\$ 795,086.69	\$ -	\$ 795,086.69	0%	0.00	EN PROCESO
086	-	REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA Y OBRA DE CAPTACION	SAN FRANCISCO YOSOCUTA			DIRECTA	AGUA P	-	ADJUDICACION DIRECTA	-	-	\$ 14,526,207.76	\$ 7,263,103.83	\$ 7,471,460.27	\$ -	\$ 29,260,771.86	\$ 7,266,546.96	\$ 21,994,224.90	10%	24.83	OBRA LICITADA POR CEA, NO SE TIENE EL CONTRATO, POR INICIAR

\$ 46,127,845.30



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
 DISTRITO: HUAJUAPAN  
 PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES	
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC		
												TIPO DE INCIDENCIA	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS	RUBROS	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS			
												DIRECTA	\$ 38,325,245.07	83.08	73	AGUA POTABLE	\$ 17,726,856.33	38.43	25.00			
												COMPLEMENTARIA	\$ 5,496,208.00	11.92	11	DRENAJE SANITARIO	\$ 11,573,448.74	25.09	22.00			
												PRODIM	\$ 922,556.90	2.00	1	DRENAJE PLUVIAL	\$ 3,009,840.00	6.52	6.00			
												INDIRECTOS	\$ 1,383,835.33	3.00	1	ELECTRIFICACION	\$ 6,015,100.00	13.04	20.00			
																ALUMBRADO PUBLICO	\$ 26,910.00	0.06	1.00			
												<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46,127,845.30</b>	<b>100.00</b>	<b>86</b>	COMEDOR	\$ 595,000.00	1.29	2.00			
																PAVIMENTACION	\$ 4,874,298.00	10.57	8.00			
																PRODIM	\$ 922,556.90	2.00	1.00			
																INDIRECTOS	\$ 1,383,835.33	3.00	1.00			
																<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46,127,845.30</b>	<b>100.00</b>	<b>86.00</b>			



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
DISTRITO: HUAJUAPAN  
PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES	
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC		
<b>OBRAS DEL RAMO 28</b>																						
087	R-28-039-001/2017-A	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO	HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	1 OBRA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 344,292.00	\$ -	\$ 344,292.00	\$ 256,592.00	\$ 87,700.00	100%	74.53	TERMINADA	
088	R-28-039-002/2017-C	"AMPLIACION DE FORO EN EL RECINTO FERIAL" (OBRA CIVIL)	HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	TECHADO	1 OBRA	CONTRATO	ERIC VENE SANCHEZ SALAZAR (PERSONA FISICA)	CTO-R28-039-002/2017	\$ -	\$ -	\$ 387,355.63	\$ -	\$ 387,355.63	\$ 387,355.63	\$ -	100%	100.00	TERMINADA	
089	R-28-039-003/2017-C	"AMPLIACION DE FORO EN EL RECINTO FERIAL" (TECHADO)	HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	TECHADO	1 OBRA	CONTRATO	DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S.A. DE C.V.	CTO-R28-039-003/2017	\$ -	\$ -	\$ 1,232,644.37	\$ -	\$ 1,232,644.37	\$ 1,232,644.37	\$ -	100%	100.00	TERMINADA	
90	R-28-039-004/2017-A	MANTENIMIENTO DEL PARQUE Y FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	MANT	1 OBRA	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ 375,460.00	\$ -	\$ 375,460.00	\$ 375,460.00	\$ -	100%	100	TERMINADA	

\$ 2,339,752.00

TIPO DE INCIDENCIA	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS	RUBROS	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS
COMPLEMENTARIA	\$ 2,339,752.00	100	4	PAVIMENTACION	\$ 344,292.00	14.71	1.00
				TECHADOS	\$ 1,620,000.00	69.24	2.00
				MANTENIMIENTO	\$ 375,460.00	16.05	1.00
					\$ 2,339,752.00	100.00	4.00

**OBRAS FEDERALES**

091	SF/SPIP/DPIF/FORTALECE/063-8-N/217	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.	COLONIA ANTORCHA POPULAR			COMPL	PAV	1607.20 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CIMA INDUSTRIES S & SA DE CV	CO-820039998-E3-2017	\$ 2,501,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,473,069.56	741,920.87	1,731,148.69	90%	30.00	TERMINADA
092	SF/SPIP/DPIF/FORTALECE/063-7-N/2017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRIZAL	COLONIA MILITAR			COMPL	PAV	1512 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LODEL S.A. DE C.V.	CO-820039998-E7	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,429,241.22	\$ 428,772.37	1,000,468.85	98%	30.00	TERMINADA, EN ESPERA DE LOS 28 DIAS DE FRAGUADO PARFA SU INAUGURACION, 14 FEB.
093	SF/SPIP/DPIF/FORTALECE/094-5-N/2017	CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTO MAYOR EN HUAJUAPAN DE LEÓN	AGUA DULCE			COMPL	INFR SOC	548.21 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ING- JOSE LUIS LIMA SALAZAR	CO-820039998-E4	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,925,275.98	\$ 2,382,205.60	\$ 2,543,070.38	50%	48.37	EN PROCESO
094	SF/SPIP/DPIF/FORTALECE/173-8-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A LA AGENCIA ACATLIMA	ACATLIMA			COMPL	PAV		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	CO-820039998-E5	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,933,850.00	2,800,018.96	3,133,831.04	96%	47.19	EN ULTIMOS DETALLES
095	SF/SPIP/DPIP/PDR/1400-/2017	REENCARPETAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA A LA AGENCIA DE ACATLIMA EN EL MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ING. CELEDONIO CAZARES GARCIA	CO-820039998-E8	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,933,252.60	\$ 3,277,163.34	\$ 2,656,089	96%	55.23	EN ULTIMOS DETALLES
096	SF/SPIP/DPIP/FFI/6425-N/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	RANCHO RAMIREZ			COMPL	ELECTRIF	21 POSTES	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONSTRUCTORA JETALLI S.A. DE C.V.	CO-820039998-E2-2017	\$ 3,908,636.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,896,511.77	\$ 1,168,953.53	\$ 2,727,558	60%	30.00	EN PROCESO, TRAMITA SUS ESTIMACIONES



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
DISTRITO: HUAJUAPAN  
PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
097	SF/SPIP/DPIF/PDR/0732-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD AGUA DULCE	AGUA DULCE			COMPL	PAV	912 M2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. ALEJANDRO BARTOLOME AGUILAR	CO-820039998-E10-2017	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$984,799.68	\$295,439.90	\$689,360	85%	30.00	EN PROCESO
098	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-3-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ISABEL	COLONIA SANTA ISABEL			COMPL	PAV	1 OBRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REYES DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CTO/FORTALECE/0643-N/2017	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$593,400.00	\$0.00	\$593,400.00	95%	0.00	TERMINADA E INAUGURADA
099	SF/SPIP/DPIF/FFI/6419-N/2016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	SAN PEDRO YODOYUXI			COMPL	INFR EDUC	1 OBRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V.	CO-820039998-E6-2017	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,999,551.01	\$599,865.30	\$1,399,685.71	60%	30.00	EN PROCESO, EN REVISION ESTIMACION 1
100	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/166-7-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA GENERAL BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR3598A	COLONIA SINAI PRIMERA SECCION			COMPL	INFR EDUC	2 AULAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DANIEL AARON VILLANUEVA TORRES	CO-820039998-E33-2017	\$ 850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$839,452.60	\$251,835.78	\$587,616.82	75%	30.00	EN PROCESO




**RELACION DE OBRAS 2017**

 MUNICIPIO: **HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN**  
 DISTRITO: **HUAJUAPAN**  
 PERIODO: **ENERO 2018**

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
101	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-7-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN RANCHO RAMÍREZ HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	RANCHO RAMIREZ			COMPL	INFR DEP	1749.00 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DESARROLLO DE OBRAS DARA S.A. DE C.V.	CO-820039998-E9-2017	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 989,000.00	\$0.00	\$989,000.00	100%	0.00	TERMINADA E INAUGURADA
102	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/063-9-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MARGARITAS Y FLOR DE AZALIA EN ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	0002 ACATLIMA			COMPL	PAV	1036.70 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ARQ. JAIME VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ	CO-820039998-E11-2020	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 989,000.00	\$296,700.00	\$692,300.00	97%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA
103	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-5-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	0021 SAN PEDRO YODOYUXI			COMPL	INFR SOC	435.73 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	OLGA ENEDINA MELDEZ VARGAS	CO-820039998-E12-2017	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 989,000.00	\$296,700.00	\$692,300.00	40%	30.00	EN PROCESO
104	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/070-6-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ITALIDO Y NARANJOS, DE COLONIA LAS HUERTAS, EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	1123.36	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ING. LEOBARDO PEÑA GONZALEZ	CO-820039998-E13-2017	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,087,900.00	\$323,370.00	\$764,530.00	99%	29.72	TERMINADA
105	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/161-4-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A LA SOLEDAD	0028 VISTA HERMOSA			COMPL	PAV	1551.65 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ARQ. GONZALO MENDOZA REYES	CO-820039998-E15-2017	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,483,428.66	\$445,028.60	\$1,038,400.06	70%	30.00	EN PROCESO
106	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-0-N/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SABINERA, SIN NOMBRE 1, PENSAMIENTOS Y ROSALES EN ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.	0002 ACATLIMA			COMPL	PAV	1846.48 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DISEÑO E INGENIERIA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CO-820039998-E17-2017	\$ 1,855,026.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,834,620.80	\$550,386.24	\$1,284,234.56	90%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA
107	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/094-1-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, TECHUMBRE, SANITARIOS Y VESTIDORES PARA CANCHA DE BEISBOL	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	INFR DEP	1 OBRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ARQ. JAIME VALENTIN RAMIREZ RAMIREZ	CO-820039998-E11-2017	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,186,800.00	\$103,845.00	\$1,082,955.00	55%	8.75	EN PROCESO
108	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/061-670-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	0064 SAN FRANCISCO YOSOCUTA			COMPL	INFR REC	498.55 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CORPORATIVO ECALYUEM EMPRESA CON ALTERNATIVA Y CULTURA RESPONSABLE S.A DE C.V.	CO-820039998-E18-2017	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$1,285,700.00	\$385,710.00	\$899,990.00	50%	30.00	EN PROCESO
109	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-5-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON GRADAS Y CERCADO PERIMETRAL DE CANCHA EN SAN SEBASTIÁN PROGRESO	0055 SAN SEBASTIAN PROGRESO			COMPL	INFR DEP	1804.56 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CORPORATIVO ECALYUEM EMPRESA CON ALTERNATIVA Y CULTURA RESPONSABLE S.A DE C.V.	CO-820039998-E20-2017	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,101,625.00	\$630,487.50	\$1,471,137.50	70%	30.00	EN PROCESO
110	SF/SPIP/DPIP/FFI/01018-N/2017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	INFR DEP	1 CANCHA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	JOSÉ LUIS RAMÍREZ LÓPEZ.	CO-820039998-E21-2017	\$ 2,350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,324,150.00	\$697,245.00	\$1,626,905.00	10%	30.00	EN PROCESO
111	SF/SPIP/DPIP/PDR/0731-N/2017	REENCARPETAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	27200. M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	EDIFICACIONES Y SERVICIO SEYERS S.A. DE C.V.	CO-820039998-E22-2017	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,894,756.69	\$2,668,427.00	\$6,226,329.69	70%	30.00	EN PROCESO



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
DISTRITO: HUAJUAPAN  
PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
112	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-8-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	INFR DEP	1 TECAHD O	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	OLGA ENEDINA MÉNDEZ VARGAS	CO-820039998-E25-2017	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,978,000.00	\$593,400.00	\$1,384,600.00	50%	30.00	EN PROCESO
113	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-6-N/2017	CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS	003 AGUA DULCE			COMPL	INFR SOC	342.97 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	GONZALO MENDOZA REYES	CO-820039998-E26-2017	\$ 6,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,673,476.84	\$2,002,043.05	\$4,671,433.79	20%	30.00	EN PROCESO
114	SF/SPIP/DPIP/FFI/6422-N/202016	SANEAMIENTO DEL BASURERO A CIELO ABIERTO SAN MIGUEL	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	INFR SALUD	1 OBRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V.	CO-820039998-E29-2017	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,999,999.99	\$2,999,999.99	\$7,000,000.00	0%	30.00	POR INICIAR
115	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064-2-N/2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO VILLA UNIVERSIDAD	0063 REFORMA AGRARIA			DIRECTA	AGUA P	656.66 ML	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DESARROLLO EN CONSTRUCCION TABAY S.A. DE C.V..	CO-820039998-E30-2017	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,482,591.44	\$444,777.43	\$1,037,814.01	90%	30.00	EN PROCESO
116	SF/SPIP/DPIP/FFI/0940-N/2017	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CANCHAS DE BASQUETEBOL	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	INFR DEP	01 OBRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. LEONARDO PEÑA GONZÁLEZ	CO-820039998-E334-2017	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346,150.00	\$103,845.00	\$242,305.00	50%	30.00	EN PROCESO
117	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/166-5-N/2017	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.	0012 JUNTA			DIRECTA	AGUA P	271.00 ML	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DESARROLLO EN CONSTRUCCION TABAY S.A. DE C.V.	CO-820039998-E32-2017	\$ 2,125,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,101,625.00	\$630,487.50	\$1,471,137.50	10%	30.00	EN PROCESO
118	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/166-6-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MORELOS, INDEPENDENCIA E HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	0065 SAUCITLAN DE MORELOS			COMPL	PAV	1089.26 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DISEÑO, EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	CO-820039998-E35-2017	\$ 1,144,973.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,132,379.20	\$339,713.76	\$792,665.44	100%	30.00	TERMINADA E INAUGURADA, LA EMPRESA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES
119	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/166-3-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CEDROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	1236.24 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	CORPORATIVO ECALYUEM EMPRESA CON ALTERNATIVA Y CULTURA RESPONSABLE S.A. de C.V.	CO-820039998-E36-2017	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,087,900.00	\$326,370.00	\$761,530.00	85%	30.00	EN PROCESO
120	DGA/2565/2017	REHABILITACION DE SALAS DE MUREH	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	INFR CULT	1 OBRA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OLGA ENEDINA MÉNDEZ VARGAS	SC/DGA/COORD/01904/2017	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	20%	0.00	EN PROCESO
121	SF/SPIP/DPIP/PDR/1400-N/2017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AULA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA CASA DE SALUD EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO CHILIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA.	0025 SANTIAGO CHILIXTLAHUACA			COMPL	INFR SALUD	91.00 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DANIEL AARON VILLANUEVA TORRES	CO-820039998-E38-2017	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 791,060.45	\$237,318.13	\$553,742.32	30%	30.00	EN PROCESO
122	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/166-8-N/2017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA GENERAL BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR3598A.	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	INFR EDUC	275.00 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	DANIEL AARON VILLANUEVA TORRES	CO-820039998-E39-2017	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 493,345.23	\$148,003.56	\$345,341.67	5%	30.00	EN PROCESO
123	SF/SPIP/DPIP/FFI/0917-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANARIOS 2DA ETAPA (ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SANTA LUCIA)	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON			COMPL	PAV	1 OBRA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	JOSÉ LUIS RAMÍREZ LÓPEZ.	CO-820039998-E40-2017	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,800.00	\$0.00	\$197,800.00	0%	0.00	CERO



RELACION DE OBRAS 2017

MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN  
 DISTRITO: HUAJUAPAN  
 PERIODO: ENERO 2018

No.	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	DICTAMEN		TIPO DE INCIDENCIA	TIPO DE OBRA	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚM. DE CONTRATO	APORTACIONES					IMPORTE		% DE AVANCE		OBSERVACIONES
				NUMERO	FECHA							FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANC	
124	SF/SPIP/DPIP/FFI/4742-N/2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN			COMPL	PAV	1350.00 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	LEONARQ. CONSULTORES SA DE CV	CO-820039998-E43-2017	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,994,946.10	\$0.00	\$1,994,946.10	5%	0.00	EN PROCESO
125	SF/SPIP/DPIP/FAM/5093/2016	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS CLAVE:20DPR01466S	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN			COMPL	INFR EDUC	600.00 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	OLGA ENEDINA MÉNDEZ VARGAS	CTO/04-R23/5093-2016	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,650,000.00	\$1,607,327.59	\$42,672.41	100%	97.41	TERMINADA
126	SF/SPIP/DPIP/FAM/6063/2017	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ, CLAVE_20DPR0137R	0025 SANTIAGO CHILIXTLAHUACA			COMPL	INFR EDUC	600.00 M2	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	OLGA ENEDINA MÉNDEZ VARGAS	CTO/05-6063/2016	\$ 1,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,650,000.00	\$1,607,327.59	\$42,672.41	100%	97.41	TERMINADA
127	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/064 1-N/2017	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 152 CLAVE; 20DST0172O	001 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN			COMPL	INFR EDUC		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ING. ARTURO LEON		\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 889,925.15	\$266,977.55	\$622,947.60	90%	30.00	EN PROCESO

\$ 85,643,584.97

TIPO DE INCIDENCIA	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS	RUBRO	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS
DIRECTA	\$ 3,584,216.44	4.19	2	AGUA POTABLE	\$ 3,584,216.44	4.19	2
COMPLEMENTARIA	\$ 82,059,368.53	95.81	35	ELECTRIFICACION	\$ 3,896,511.77	4.55	1
				INFRAESTRUCTUR A DE SALUD	\$ 10,791,060.44	12.60	2
TOTAL	\$ 85,643,584.97	100.00	37	INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA	\$ 7,522,273.99	8.78	6
				INFRAESTRUCTUR A SOCIAL	\$ 12,587,752.82	14.70	3
				INFRAESTRUCTUR A DEPORTIVA	\$ 8,925,725.00	10.42	6
				INFRAESTRUCTUR A RECREATIVA	\$ 1,285,700.00	1.50	1
				PAVIMENTACION	\$ 36,050,344.51	42.09	15
				INFRAESTRUCTUR A CULTURAL	\$ 1,000,000.00	1.17	1
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85,643,584.97</b>	<b>100.00</b>	<b>37</b>

  

TIPO DE INCIDENCIA	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS	RUBRO	IMPORTE	PORCENTAJE	NUMERO DE OBRAS
DIRECTA	\$ 41,909,461.51	31.25	75	AGUA POTABLE	\$ 21,311,072.77	15.89	27
COMPLEMENTARIA	\$ 89,895,328.53	67.03	50	DRENAJE SANITARIO	\$ 11,573,448.74	8.63	22
PRODIM	\$ 922,556.90	0.69	1	DRENAJE PLUVIAL	\$ 3,009,840.00	2.24	6
INDIRECTOS	\$ 1,383,835.33	1.03	1	ELECTRIFICACION	\$ 9,911,611.77	7.39	21
				ALUMBRADO PUBLICO	\$ 26,910.00	0.02	1
OTAL	\$134,111,182.27	100.00	127	COMEDOR	\$ 595,000.00	0.44	2
				PAVIMENTACION	\$ 41,268,934.51	30.77	24
				PRODIM	\$ 922,556.90	0.69	1
				INDIRECTOS	\$ 1,383,835.33	1.03	1

