# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

## EJERCICIO FISCAL 2017

EN COLONIA SANTA FE DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON; MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON; DISTRITO DE HUAJUAPAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR UNA PARTE EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C.LEONEL MORALES PIMENTEL EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y POR LA OTRA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. MANUEL MARTIN AGUIRRE RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; MARIA DEL CARMEN LETICIA REYES GARZÓN, SINDICO HACENDARIA; FELIX MARTINEZ OLIVARES, SINDICO PROCURADOR DE JUSTICIA; DAYANI HERNANDEZ MORALES, REGIDORA DE HACIENDA; RAUL SOTERO MENDOZA SANDOVAL, REGIDOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS; ING. MARC ORTIZ GALICIA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (COL. SANTA FE).

**UBICACIÓN:**

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO: | 20 | OAXACA |
| REGION: | 4 | MIXTECA |
| DISTRITO: | 2 | HUAJUAPAN |
| MUNICIPIO: | 039 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON |
| LOCALIDAD: | 0001 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON |
| UBICACIÓN: | | COLONIA SANTA FE |

**DATOS GENERALES:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y APORTACION DE BENEFICIARIOS

OFICIO DE AUTORIZACIÓN. FAISM-039-104/2017-C FECHA. 2 DE AGOSTO DE 2017

OFICIO DE MODIFICACION: FAISM-039-104/2017-C FECHA: 20 DE DICIEMBRE

DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12.750 MTS. DE ALTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2 FASES, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DEL No. 3/0, 1/0 Y CABLE DEL No. 2+1 DE 1/0 PARA BAJA TENSION, INCLUYE: HERRAJE Y AISLAMIENTO PARA MEDIA Y BAJA TENSION Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO REAL: 21 DE DICIEMBRE DE 2017

METAS ALCANZADAS: 2 POSTES Y UN TRANSFORMADOR

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 19 DE ENERO DE 2018

FECHA DE CONCLUSION REAL: 19 DE ENERO DE 2018

No. DE BENEFICIARIOS: 10 HOGARES

**ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA**

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMO 33 FONDO III | $61,200.00 | $166,500.00 | $166,500.00 | $166,500.00 | $0.00 |
| RAMO 33 FONDO IV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| RAMO 28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| APORTACION DE BENEFICIARIOS | $6,800.00 | $18,500.00 | $18,500.00 | $18,500.00 | $0.00 |
| APORTACION ESTATAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| APORTACION FEDERAL: RAMO GENERAL 23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $68,000.00 | $185,000.00 | $185,000.00 | $185,000.00 | $0.00 |

UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACION DE LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, CONTRATO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR PARTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 2017-2018

REGIDURIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 2017-2018

SINDICATURA DE PROCURACION DE JUSTICIA Mpio. Heroico Ciudad de Huajuapan de León, Dto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

LUMTSA S.A. de C.V.
R.F.C. PCL1402135S1
JOSE ROBAS MORENO MZNA. 37 COL. DEL MAESTRO, H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA C.P. 69001

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

## EJERCICIO FISCAL 2017

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

### ENTREGA LA OBRA
### POR PARTE DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE: | C. LEONEL MORALES PIMENTEL |
| CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C. | PCL140213FS1 |
| IDENTIFICACION: | CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA FOLIO OCR NUMERO [redacted] |
| DIRECCION: | CALLE JOSE ROSAS MORENO NUMERO 57, COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA. |

[redacted]

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V.
C. LEONEL MORALES PIMENTEL
ADMINISTRADOR UNICO

Proyectos y Construcciones LUMTSA S.A. de C.V. R.F.C. PCL140213FS1 JOSE ROSAS MORENO NUM. 57 COL. DEL MAESTRO, H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69000

### RECIBE LA OBRA:

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON

MANUEL MARTIN AGUIRRE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL HACIENDARIA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León Oax. Huajuapan, Oax. 2017-2018

MARIA DEL CARMEN LETICIA REYES GARZON
SINDICO HACENDARIA

SINDICATURA DE PROCURACION DE JUSTICIA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León Oax. Huajuapan, Oax. 2017-2018

FELIX MARTINEZ LEDRES
SINDICO PROCURADOR DE JUSTICIA

DAYANI HERNANDEZ MORALES
REGIDORA DE HACIENDA

HACIENDA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León Oax. Huajuapan, Oax. 2017-2018

PRESIDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

RAUL SOTERO MENDOZA SANDOVAL
REGIDOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS

ING. MARCO ORTIZ GALICIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
CED. PROF. 1430986 D.R.O. A-0808-I